

Cronograma Físico-Financeiro do CT			
Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
1002113-70/2012	PREF MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS	PARÁ DE MINAS/MG	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO RECANTO DA LAGOA

Programa/Modalidade/Ação

ESPORTE E LAZER

Item	Discriminação		Valor R\$	Peso %	MÊS 1				MÊS 2				MÊS 3				MÊS 4			
					%	Repass	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Repass	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Repass	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Repass	CP (R\$)	Total (R\$)
1	SERVIÇOS INICIAIS E INSTALAÇÃO	Previsto no Período	27.104,14	9,27%	100,00	22.588,44	4.515,70	27.104,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Previsto Acumulado			100,00	22.588,44	4.515,70	27.104,14	100,00	22.588,44	4.515,70	27.104,14	100,00	22.588,44	4.515,70	27.104,14	100,00	22.588,44	4.515,70	27.104,14
2	TRABALHOS EM TERRA	Previsto no Período	13.205,15	4,51%	100,00	11.005,10	2.200,05	13.205,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Previsto Acumulado			100,00	11.005,10	2.200,05	13.205,15	100,00	11.005,10	2.200,05	13.205,15	100,00	11.005,10	2.200,05	13.205,15	100,00	11.005,10	2.200,05	13.205,15
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	Previsto no Período	50.515,28	17,27%	50,00	21.049,57	4.208,07	25.257,64	50,00	21.049,57	4.208,07	25.257,64	-	-	-	-	-	-	-	-
		Previsto Acumulado			50,00	21.049,57	4.208,07	25.257,64	100,00	42.099,15	8.416,13	50.515,28	100,00	42.099,15	8.416,13	50.515,28	100,00	42.099,15	8.416,13	50.515,28
4	PISOS	Previsto no Período	45.610,82	15,59%				-	50,00	19.005,90	3.799,51	22.805,41	50,00	19.005,90	3.799,51	22.805,41	-	-	-	-
		Previsto Acumulado			-	-	-	-	50,00	19.005,90	3.799,51	22.805,41	100,00	38.011,80	7.599,02	45.610,82	100,00	38.011,80	7.599,02	45.610,82
5	PINTURA	Previsto no Período	4.384,70	1,50%				-				-				-	100,00	3.654,18	730,52	4.384,70
		Previsto Acumulado			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	3.654,18	730,52	4.384,70
6	SERVIÇOS DIVERSOS	Previsto no Período	151.658,52	51,85%					20,00	25.278,27	5.053,44	30.331,70	40,00	50.556,54	10.106,87	60.663,41	40,00	50.556,54	10.106,87	60.663,41
		Previsto Acumulado			-	-	-	-	20,00	25.278,27	5.053,44	30.331,70	60,00	75.834,81	15.160,31	90.995,11	100,00	126.391,34	25.267,18	151.658,52
	SOMAS	Previsto no Período	292.478,61	100,00%	22,42	54.643,10	10.923,83	65.566,93	26,80	65.333,74	13.061,01	78.394,75	28,54	69.562,44	13.906,38	83.468,82	22,24	54.210,72	10.837,39	65.048,11
		Previsto Acumulado			22,42	54.643,10	10.923,83	65.566,93	49,22	119.976,84	23.984,84	143.961,68	77,76	189.539,28	37.891,22	227.430,50	100,00	243.750,00	48.728,61	292.478,61